



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขรับ 4670
วันที่ 3 ก.ค. 2557
เวลา 11.45 น.

ที่ พน ๐๕๐๑/ ๕๔๗๓

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กทม. ๑๐๓๓๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การขยายระยะเวลาสัญญา

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ ๓๒๓/๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘.๔.๒/๒๑๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘.๔.๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิตในวงเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของงานภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือขอแจ้งอุปสรรคการดำเนินงานตามสัญญาโดยไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ได้ เนื่องจากงานก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จและมีหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาตามอุปสรรคดังกล่าวเป็นเวลา ๗๗ วัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ นั้น

พพ. พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้รับอุปสรรคจากการรอคอยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ไปในการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๔๑ วัน และอุปสรรคจากการรอคอยการก่อสร้างอาคารทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นจำนวน ๒๕ วัน รวมระยะเวลาการเกิดอุปสรรคเป็นจำนวน ๖๖ วัน เนื่องจากอุปสรรคดังกล่าวเป็นเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพพ. จึงพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา ๖๖ วันตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง โดยนับถดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ดังนั้น กำหนดแล้วเสร็จของงานจึงขยายเป็นวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และหากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑-๙ ต่อ ๑๐๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๐๙๙๐